

متابعة شهرية لتقدم انجاز مشاريع المخطط الاستثماري التشاركي

لسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 ببلدية بني خيار

تقديم إنجاز مشاريع سنة 2016 لحد 2019/03/27

| ملاحظات والإحداثيات | مبلغ الأشغال المنجزة | تقدم الأشغال | بداية الأشغال | مدة الإنجاز | تاريخ المصادقة | مبلغ الصفقة (أد) | المقاولات | إسم المشروع | ع/ر |
|--|----------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------|---|-----|
| إنتهت الأشغال | 528 | 100% | 2016/7/29 | 180 | 2016/3/25 | 528 | شركة الهادي خليل للأشغال العامة | تعميد وترصيف حي الجامع الكبير (برنامج 2016) | 01 |
| إنتهت الأشغال والمشروع بحد التسليم النهائي | 387 | 100% | 2016/01/09 | 180 | 2016/9/9 | 387 | شركة فرنونة للأشغال العامة | تعميد و ترصيف حي المنار (برنامج 2016) | 02 |
| إنتهت الأشغال | 912600.200 | 100% | 2017/08/10 | 180 | 2017/4/26 | 912600.200 | شركة الجمالي للأشغال العامة | تهديب حي النزهة (برنامج 2016) | 03 |
| تم الإنجاز | 30.678 | 100% | 2016-12-20 | 60 | 2016-12-20 | 30678 | | إقتناء كاميرا مراقبة | 04 |
| تم التزود بـ 20 شمسية و 500 كرسي و 100 طاولة | 74 | 100% | 2017/12/20 | 60 | -08-04 2017 | 74 | الشركة العامة للأثاث | تجهيز قاعة الأفراح | 05 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|------------|----|------------|----|----------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | | | | |
| المشروع تم تأجيله إلى سنة 2018 مع زيادة 80 أمد ضمن البرنامج التشاركي لسنة 2018 | - | 0% | - | - | - | 50 | | تهيئة الملعب البلدي | 06 |
| تم الإنجاز | 50 | 100% | 2017-03-01 | 60 | 2017-3-01 | 50 | شركة المسلماني | التنوير العمومي (حي المنار) | 07 |
| تم الإنجاز | 40 | 100% | 2016-12-20 | 30 | 2016/12/20 | 40 | | تهيئة المستودع البلدي | 08 |
| بصدد مطابقة سلطة الإشراف على تحديد مناطق التدخل | - | - | - | - | - | 20 | | مراجعة مثال التهيئة | 09 |

مشاريع سنة 2017

| الملاحظات | ما تم خلاصه | نسبة الإنجاز | بداية الإنجاز | مدة الإنجاز | تاريخ المصادقة | مبلغ الصفقة | المقاولات | إسم المشروع | ع/ر |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----------|--|-----|
| إنتمى المشروع وهو في فترة الضمان | أد880 | 100% | 2018/3/1 | 180 | 22 2017/11/ | 880.002.700 | أ.ت.م | تعبيد وترصيفه الطرق ذات التالية : * نهج خربة ماي * نهج محفة ابن نافع * نهج خالد ابن الوليد * نهج خيار الدين * نهج محمد بن عمر * نهج نيابوليس * مدخل حي النسيم * نهج الميناء * شارع الحرية (الكونيش) * نهج الإمام البوخاري * نهج ابن حنبل * نهج الإمام سعدون * نهج أبو حنيفة | 01 |

مشروع سنة 2018

| الملاحظات | الإجاز المالي | لنسبة تقدم الإجاز | حداية الإجاز | مدة الإجاز | تاريخ المساعدة | مبلغ الصفقة | المقاول | إسم المشروع | ع/ر |
|--|------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------|--|-----|
| تم تسجيل الصفقة من طرف المقاول وستنطلق الأشغال حال الحصول على تأشيرة السيد مراقب المشاريع العمومية | | 0% | | 180 | 2019/3/15 | أد 475 | سوجيتراج | تعبيد وترصيف الطرق ذات التالية : <u>منطقة عدد 01</u> * نهج الزهور <u>منطقة عدد 02</u> * نهج يحي النسيم <u>منطقة عدد 03</u> * تهيئة حديقة عمومية <u>منطقة عدد 04</u> * شارع الحبيب قند * نهج الإمام مالك * نهج المناضل محمد الرايس * نهج الإمام الشافعي * نهج الإمام البكري * نهج ابن الهيثم | 01 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|--|------------------|--|---------------------|----|
| | | | | | | | | | |
| وتمت إعادة طلب العروض و ستتم عملية فتح العروض يوم 2019/4/23 | | | | 60 | | 35 أد | | تنوير حي النسيم | 02 |
| | | | | | | | | | 02 |
| تم تعيين مكاتب دراسات وسمكوننا عن قريبع بالرسم التصميمي للمشروع *المهندس المعماري : محمد الهادي زايد *المهندس المستشار : محمد بقطوط *مهندس السوائل : ألفتة بلغيث *مهندس الكهرباء : أحمد أمين المؤدب كما تم إختيار مهندس مساح | | | | | | 80+50 =130 أد | | تهيئة الملعب البلدي | 01 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|--|--------------------------------------|
| للقيام بالأعمال الطبوغرافية | | | | | | | | |
| يتمثل هذا المشروع في تهيئة محيط قصر البلدية ونقاط الدوران أمام مركز الأمن ونقطة أخرى قبالة مقصى جلول المشروع بحدود الدراسة وعن قريب سيقع الإعلان عن الإستشارة بعد اخذ رأي المجلس البلدي | | | | | | 50 | | 02 تعهد وصيانة البنية الأساسية |
| تم نشر الإعلان عن الإستشارة وستقع عملية فتح العروض يوم 2019/4/22 | | | | | | 20 | | 03 تهيئة حديقة عمومية |
| بحدود إعداد الدراسة بالتنسيق مع مصالح المنذوبية الجهوية للرياضة | | | | | | 150 | | 04 تعهد وصيانة القاعة الرياضية |

مشاريع سنة 2019

| ع/ر | إسم المشروع | المقاولات | المبلغ المقترح | تاريخ المصادقة | مدة الإنجاز | بداية الإنجاز | النسبة | المبالغ | الملاحظات |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------|---------|---|
| 01 | تعبيد وترصيف الطرقات | | 759 أ.د | | | | | | قامت البلدية بنشر إستشارة للإختيار مكتب دراسات وقد تم فتح العروض وإحالة ملفه تقييم العروض على السيد مراقب المصاريف العمومية للحصول على التأشيرة |
| 02 | التنوير العمومي | | 85 أ.د | | | | | | تم الحصول على تأشيرة السيد مراقب المصاريف العمومية والإدارة بصدد إحداث إنفاقية الدراسة مع مكتب الدراسات |
| 03 | إقتناء شاحنة متعددة الإختصاصات | | 85 أ.د | | | | | | سيتم فتح العروض يوم 2019/4/25 |
| 04 | إقتناء حاويات | | 37 أ.د | | | | | | تم فتح الظروف يوم 2019/4/22 والإدارة بصدد إحداث 2019 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 05 | دراسات | 25أد | | | | | لقد تم الإنطلاق في دراسة تعميد الطرقات والتنوير العمومي |
| 06 | تهيئة السوق اليومية | 60أد | | | | | لقد تم الإنطلاق في دراسة الحاويات لعرضها على أنظار المجلس البلدي لأخذ القرار المناسب |
| 07 | تهيئة قصر البلدية | 80أد | | | | | بصدك إعداد ملف طلب الموافقة المبدئية من صندوق القروض |
| 08 | إقتناء معدات نظافة وطرقات | 485 أد | | | | | هذا المشروع منجز عن طريق صفحة إدارية مجمعة من طرف صندوق القروض الذي سيشرح في تسليم المعدات بداية من شهر أبريل 2019 |
| 09 | بناء سور المقبرة بديار بن سالم | 15 | | | | | بصدك إعداد ملف الإستشارة |