

القرارات الحكومية لولاية قفصة (المجال الفلاحي)

تحيين 15 ماي 2019

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أفريل 2019	البرنامج
50	إنجاز أشغال مشروع تنمية الشريط الحدودي خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2020 وبكلفة تقدر بـ 17 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		<p>برنامج سنة 2016</p> <p>-حفر بئر عميقة بأولاد القبلي(500م): تم فتح الإعتمادات الضرورية 622,120 أ.د. وقد تمت مراسلة المقاوله للشروع في الإنجاز أو فسخ الصفقة (آخر تنبيهه 05-02-2019). اعداد فسخ الصفقة على حساب المقاوله</p> <p>- دراسة تهيئة 30 كلم من المسالك الفلاحية (72,3296 أ.د.): انتهت الدراسة في شهر أفريل 2017.</p> <p>برنامج الاستعمالات لسنة 2017</p> <p>- تهيئة وتعبيد 11,2 كلم من المسالك الفلاحية بكلفة 1397 أ.د تقدم الإنجاز 100%.</p> <p>- تم فتح إعتمادات التعهد في 18-5-2017 لحفر بئر عميقة بالقبلي الأبيض من معتمدية ام العرائس (انطلقت الأشغال 20 بالمائة) وبئر بالطهيرة بالرديف بكلفة 870,3 أ.د (انتهاء الأشغال بئر سلبية)</p> <p>برنامج الاستعمالات لسنة 2018</p> <p>- تم فتح الإعتمادات 643 أ.د أحداث 2 أبار</p>	<p>*بئر أولاد القبلي : -فسخ الصفقة : 2019/04/01 -الإعلان عن طلب العروض : 2019/04/08 -انطلاق الأشغال: 2019/07/15 -انتهاء الأشغال : 2019/11/15 * بئر القالب الأبيض: -انتهاء الأشغال : 2019/04/30 *بئر سيدي بوضياف 3 و أم الأقباب: -انطلاق الأشغال: 2019/05/01 -انتهاء الأشغال: 2019/08/30 *تهيئة 11.2 كم مسالك فلاحية: 100%. *تهيئة 15.3 كم مسالك فلاحية: -انطلاق الأشغال: 2019/05/10 -انتهاء الأشغال : 2020/01/31 *بئرجنان خروف و واد السردوك و عقلة حمد : -الإعلان عن طلب العروض : 2019/05/06 -انطلاق الأشغال: 2019/08/15 -انتهاء الأشغال : 2019/12/30</p>

الرزنامة	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	حالة التنفيذ	المعني بالتنفيذ	البرمجة	المرجع	القرار	ع/ر
	<p>سيدي بوظياف3 معتمدة ام العرايس وام القصاب 2 معتمدة سيدي بوبكر في طور اعداد الصفقة</p> <p>- تم اعداد واسناد الصفقة لإنجاز 15.3 كلم مسالك فلاحية بمنطقة الزلاز ام العرايس بقيمة 1715 أد في مرحلة تسجيل الصفقة.</p> <p>برنامج الاستعمالات لسنة 2019</p> <p>احداث 3 آبار : جنان الخروف بام العرايس- واد السردوك ام العرايس-عقلة حمد سيدي بوبكر في مرحلة اعداد طلب العروض</p> <p>-تحسين المراعي 350 هك :مرحلة اعداد كراس الشروط</p> <p>-اشغال المحافظة على المياه والترية: 500 هك طواي-10 وحدات لتغذية المائدة-500 هك اصلاح مجاري (اعداد كراس الشروط)</p> <p>-دراسة لإحداث 2 بحيرات جبلية:استشارة (شهر مارس 2019)</p> <p>-اقتناء أشجار مثمرة 350 هك :تم اعلان عن استشارة لإقتناء مشاتل (غير مجدبة وسيتم إعادة استشارة ثانية في الموسم القادم)-</p>						

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أفريل 2019	البرنامج
130	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي بكلفة 14.430 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015		وزارة التكوين المهني والتشغيل		تمت إجابة وزارة التكوين المهني و التشغيل بمقتضى المكتوب عدد 1976 بتاريخ 10 جويلية 2014 بالموافقة على طلب تخصيص قطعة الارض المعنية للغرض المطلوب وذلك بعد التنسيق مع مصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها القائمة في حق ملك الدولة الخاص على ان يتم تغيير صيغتها لاحقا في اطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المتلوي وذلك لتواجدها على حدود مثال التهيئة العمرانية الذي هو في طور المراجعة وفق مكتوب المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية الموجه إلى المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل . علما وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لم تتلق ملفا في تغيير الصيغة الفلاحية في الغرض .	
164	برمجة مكثفة لتجديد الشبكة بقفصة وبقية المعتمديات	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه		- تم خلال سنة 2018 تجديد 17000 متر خطي من القنوات موزعة كافة معتمديات ولاية قفصة - تمت برمجة تجديد 3000 متر خطي بكافة معتمديات الولاية ويبقى انجازها مرتبط بتوفر الاعتمادات	مرتبط بتوفير الإعتماد
165	دعم الموارد الخاصة ببرنامج الوطني	ج.إ. م. جهوي		الشركة التونسية		- تم تركيز وحدة متابعة المشروع بقفصة و	

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج	
	لتحسين نوعية المياه بقفصة	بتاريخ 16 مارس 2018		لإستغلال وتوزيع المياه		<p>تعيين مكتب المساعدة الفنية وتعيين الدراسات الضرورية.</p> <p>- تم الإنطلاق في إنجاز الأبار بقفصة الغربية وقد بلغت نسبة تقدم الإنجاز 40%</p> <p>- تم نشر طلبات العروض المتعلقة باختيار الشركات المكلفة بإنجاز محطات التحلية، وتقوم مصالح الشركة حاليا بتقييم العروض قصد توجيهها للجنة العليا للصفقات لإبداء الرأي.</p> <p>- تمت تسوية الوضعيات العقارية بالنسبة لقفصة الغربية وتم التوصل لحل بقفصة الشرقية مع شركة فسفاط قفصة</p>		
166	<p>إنجاز 08 مشاريع جديدة لتزويد 5000 ساكن بالماء الصالح للشرب بكلفة جمالية تقدر بـ 6.5 م.د موزعة كما يلي:</p> <p>1- تزويد منطقة العقلة بسيدي عيش (500 ساكن) بكلفة 0.8 م.د</p> <p>2- تزويد منطقة الشطايبية بالسند (1100 ساكن) لكلفة 1.3 م.د</p> <p>3- تزويد البخايرية بأم العرايس (700 ساكن) بكلفة 0.8 م.د</p> <p>4- تزويد فيض البلوم بقفصة الجنوبية (500 ساكن) بكلفة 0.6 م.د</p> <p>5- تزويد هنشير بروكة بقفصة الجنوبية (200 ساكن) بكلفة 0.6 م.د</p>	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	في طور الانجاز	<p>1- تزود منطقة العقلة بسيدي عيش: في طور القبول الوقي للشبكة / التجهيز: تم تزود و لم تنطلق الأشغال بدون موجب</p> <p>2- تزود منطقة الشطايبية بالسند: تم التخلي عن تمويل المشروع من البنك الإفريقي للتنمية نظرا لان نتيجة الماء غير صالحة للشرب و وقعت برمجة البئر للري التكميلي</p> <p>3- تزود منطقة البخايرية بأم العرائس: 70% تقدم الأشغال/ التجهيز: تم التزود/ الكهرباء: لم تمدنا الستاك بالكلفة التفصيلية لفتح الأعمادات</p>	<p>1- بدأ الأشغال : 2017/11/20</p> <p>القبول الوقي: انتهت أشغال الهندسة المدنية ولا يمكن الإستغلال إلا بعد الكهرباء الكهربية: لم تنطلق بدون موجب -تأخر شركة الستاك</p> <p>---</p> <p>3- بدأ الأشغال : 2018/07/02</p> <p>القبول الوقي: 30 ماي 2019 لا يمكن الإستغلال إلا بعد الكهرباء/اعتراض على محطة الضخ /نسبة تقدم الأنجاز % 98 الكهربية: تأخر شركة الستاك بالتعهد بالمشروع</p> <p>4- بدأ الأشغال : 2018/05/07</p>	

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج	
	6- تزويد كاف دربي 2 بقفصة الجنوبية (700 ساكن) بكلفة 0.8 م.د. 7- تزويد سوينية 3 بسيدي عيش (800 ساكن) بكلفة 0.8 م.د. 8- تزويد العثمانية بقفصة الجنوبية (500 ساكن) بكلفة 0.8 م.د.					4- تزود منطقة فيض البلوم بقفصة الجنوبية: 50 % تقدم الأشغال/ التجهيز: تم التزود/ الكهربية: تم مد خط الكهربية 5- تزود هنشير بروكة بقفصة الجنوبية: نسبة الإنجاز 100% (في انتظار الكهربية ضمن مشروع شمال ولاية قفصة) 6- تعهد شبكة الماء الصالح للشرب بكاف دربي 2 بقفصة الجنوبية: 95 % تقدم الأشغال/ التجهيز: تم التزود/ الكهربية: تم تسليم الستاك طلب تزود و لم تنطلق الأشغال 7- تزويد السوينية 3 بسيدي عيش) مشروع التنمية المندمجة): 30 % تقدم الأشغال/ التجهيز: طور فرز العروض / الكهربية: تم مراسلة مصالح التنمية المندمجة للموافقة على تقديرات الستاك 8- تزويد العثمانية بقفصة الجنوبية: 30 % تقدم الأشغال/ التجهيز: ط طور التعهد بعد فتح الأعمادات الكهربية: طور التعهد بعد فتح الأعمادات		
						تقدم الأنجاز 50 رغم تجاوز المدة التعاقدية للأنجاز و من المتوقع فسخ الصفقة و اعادة طلب العروض - تاريخ اعادة ط ع : 2019/05/15 تاريخ مواصلة الأشغال : 2019/10/01 تاريخ أنتهاء الأشغال : فيفري 2020 5- بدأ الأشغال : 2018/02/20 القبول الوقي : 2018/06/09 لا يمكن الاستغلال إلا بعد الكهربية الكهربية : في انتظار الكهربية -تأخر شركة الستاك 6- بدأ الأشغال : 2018/05/21 القبول الوقي : 2019 /02/24 لا يمكن الاستغلال إلا بعد الكهربية الكهربية : في انتظار الكهربية -تأخر شركة الستاك 7- بدأ الأشغال : 2018/09/17 تقدم الأنجاز : 30 % لا يمكن الاستغلال إلا بعد الكهربية الكهربية : في انتظار الكهربية 8- بدأ الأشغال : 2018/12/12 القبول الوقي : 30 جوان 2019 الكهربية: طور التعهد بعد فتح الأعمادات التجهيز: طور التعهد بعد فتح الأعمادات		

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أفريل 2019	البرنامج
167	تعهد 05 مشاريع قديمة لتزويد 9700 ساكن بالماء الصالح للشرب بكلفة 4.6 م.د. بالمناطق التالية: 1- الزعابطية (600 ساكن) بقفصة الشمالية: 0,6 م.د. 2- عليم الدخلة (4000 ساكن) بالسند: 1 م.د. 3- الإنطلاقة (2400 ساكن) بقفصة الجنوبية: 1 م.د. 4- القطار 1 (1500 ساكن) بقفصة الجنوبية: 1 م.د. 5- عبد الصادق (1200 ساكن) بالسند: 1 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	100 % تقدم على مستوى الدراسات	انتهت الدراسة بالنسبة لكل المشاريع المقترحة على ميزانية سنة 2019 : - الزعابطية بقفصة الشمالية و عليم الدخلة السند والإنطلاقة بقفصة الجنوبية و القطار بقفصة الجنوبية: بصدد إعداد كراسات الشروط- * مشروع عبد الصادق (1200 ساكن) بالسند: تم إلغاؤه --- لعدم صلوحية الماء للشرب	تم الإعلان عن طلب العروض للأشغال -انطلاق الأشغال : 2019/09/01 -انتهاء الأشغال : 2020/09/01
168	إنجاز مخطط مديري لتحسين تزويد مدينة قفصة والمناطق الحضرية بالولاية كما ونوعا بالماء الصالح للشرب (تدعيم الموارد المائية - تحلية - تغيير شبكات وقنوات....) بكلفة 0.5 م.د للدراسات	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه	بصدد الانجاز	تم إعطاء الإذن بالانجاز منذ 2 جويلية 2018. لمدة 14 شهر	
169	إحداث 4 مناطق سقوية للري التكميلي على آبار محدثة (750 هك) بكلفة 3 م.د بكل من: 1- خد رابع من معتمدية قفصة الجنوبية : 150 هك. 2- العبادلية الخلايفية من معتمدية قفصة	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	في طور الانجاز	1- منطقة خد رابع بقفصة الجنوبية: تقدم الأشغال 90% / تجهيز البئر تم التزود بالمعدات / كهربية البئر: وقع تسليم إذن التزود للسلاك و الأشغال لم تنطلق (2- منطقة العبادلية الخلايفية بقفصة الشمالية: تقدم الأشغال 100% / تم	1- بدأ الأشغال : 2016/08/01 تقدم الانجاز : 90% متوقف لاعتراض و لا يمكن تحديد تاريخ انتهاء الأشغال الا بعد فض الاعتراض الكهربية : في انتظار الكهربية -تأخر شركة السلاك

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	الريزنامة
	الشمالية: 200 هك. 3- المربطة من معتمدية قفصة الشمالية : 200 هك. 4- باطن زانوش من معتمدية زانوش : 200 هك.					تجهيز / تمت الكهرباء) 3- منطقة المربطة: انطلقت الأشغال مع مكتب المراقبة (تقدم الإنجاز 90%) 4- منطقة باطن زانوش معتمدية زانوش : تقدم الأشغال 100% / تجهيز البئر تم التزود بالمعدات / كهربية البئر: وقع ادراج الكهربية على مشروع شمال ولاية قفصة – لم تنطلق الكهربية	2- دخل المشروع حيز الاستغلال 3- بدأ الأشغال : 2017/11/27 تقدم الانجاز: 90 متوقف لاعتراض و لا يمكن تحديد تاريخ انتهاء الأشغال إلا بعد فض الاعتراض الكهربية : في انتظار الكهربية -تأخر شركة الستاك 4- بدأ الأشغال : 2016/08/01 القبول الوقي: 2017/11/16 لا يمكن الاستغلال إلا بعد الكهربية الكهربية : في انتظار الكهربية -تأخر شركة الستاك
170	إحداث 4 مناطق سقوية على آبار عميقة محدثة (170 هك) بكلفة 3 م.د تهم المناطق التالية : 1- أولاد منصور 7 من معتمدية بلخير : 50 هك. 2- الخذايرية العلندة من معتمدية قفصة الجنوبية : 30 هك. 3- الصمائية من معتمدية السند : 50 هك. 4- العزائر 4 – سيدي بوبكر من معتمدية أم العرايس : 40 هك.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	في طور الانجاز	1- منطقة أولاد منصور 7 ببلخير: تقدم الأشغال 100% / تجهيز البئر تم التزود بالمعدات / كهربية البئر: انطلقت 2- منطقة الخذايرية العلندة بقفصة الشمالية: طور القبول الوقي / تجهيز البئر تم التزود بالمعدات / كهربية البئر: وقع ادراج الكهربية على مشروع شمال ولاية قفصة 3- منطقة الصمايرية بالسند : تم الإسناد- طور تسجيل الصففة 4- منطقة العزائر 4 بسيدي بوبكر: انطلقت الأشغال	1- بدأ الأشغال : 2016/06/27 القبول الوقي: 2016/11/11 الكهربية : في انتظار الكهربية - تأخر شركة الستاك 2- بدأ الأشغال : 2018/02/26 القبول الوقي: 30 أبريل 2019 لا يمكن الاستغلال إلا بعد الكهربية الكهربية : في انتظار الكهربية - تأخر شركة الستاك 3- بدأ الأشغال : انطلقت الشغال انطلاق الأشغال : 2019/04/26 نهاية الأشغال : 2019/09/30 4- بدأ الأشغال : 2019/02/01 تم توجيه

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
						رسالة تنبيه الى المقاوله لضعف نسق الأتجاز القبول الوقي : 2019/08/31 الكهريه : تمت الكهريه	
171	دراسة إحداث مناطق سقوية مكثفة بمساحة 800 هك	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	- المشرف من معتمدية القطار و قرعة السند من معتمدية السند : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط- تأخر مكتب الدراسات بتقديم الملفات بقية الدراسات سيتم الإعلان عنها خلال 2019	*تم الإعلان عن ط ع 2019/3 لأحداث م س الحجاج اولاد بلقاسم40 هك و دخله بوسعد 40- هك * انطلاق الدراسة : 30 ماي 2019 * انتهاء الدراسة : 2019/11/30 * 15 ماي 2019 الإعلان عن طلب العروض
172	إحداث مناطق سقوية مكثفة على مساحة 800 هك وبكلفة 12 م.د	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		- المشرف من معتمدية القطار و قرعة السند من معتمدية السند : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط للإعلان عن طلب العروض للأشغال - بقية المشاريع سيم الإعلان عنها خلال 2019 بعد استكمال الدراسات	30 أبريل 2019 الإعلان عن طلب العروض للأشغال و التجهيزات * انطلاق الأشغال : 30 جويلية 2019 * انتهاء الأشغال : 2020/04/30
173	دراسة إحداث مناطق سقوية للري التكميلي على مساحة 4100 هك	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		- منطقة الزلاص و منطقة واد السردوك من معتمدية أم العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة من طرف دائرة الهندسة الريفية- في طور إعداد كراسات الشروط/اعتراض على الدراسة التي تمت - في طور اعادة الدراسة - بقية الدراسات سيتم الإعلان عنها خلال	تم الإعلان عن ط ع 2019/3 لدراسة أحداث م س أم العلق100 هك و الشطايبيية -100 هك * انطلاق الدراسة : 30 ماي 2019 * انتهاء الدراسة : 2019/11/30 * 15 جويلية 2019 الإعلان عن طلب العروض

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
						2019	
174	احداث مناطق سقوية للري التكميلي بمساحة 4100 هك وبكلفة 20 م.د	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"> - منطقة الزلاص من معتمدية أم العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط للإعلان عن طلب العروض للأشغال - منطقة واد السردوك من معتمدية أم العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط للإعلان عن طلب العروض للأشغال - بقية المشاريع سيم الإعلان عنها خلال 2019 بعد استكمال الدراسات 	<p>30 أبريل 2019 الإعلان عن طلب العروض للأشغال و التجهيزات ان تم الموافقة على الدراسة زلاص السردوك</p> <p>* احداث م س أم العلق 100 هك و الشطابية -100 هك :</p> <p>- انطلاق الأشغال : 2020/01/01</p> <p>- انتهاء الأشغال : 2020/08/01</p>	
175	مشروع الري التكميلي بالسوينة من معتمدية سيدي عيش	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		<p>مدرج ضمن مشروع التنمية المندمجة : 40 % تقدم الأشغال/ التجهيز : طور التعهد بالاعتمادات / الكهربية: تم مراسلت مصالح التنمية المندمجة لفتح الاعتمادات</p>	<p>2- بدأ الأشغال : 2018/09/17</p> <p>القبول الوقي: 31 جويلية 2019</p> <p>الكهربية : في انتظار الكهربية -تأخر شركة الستاك</p>	
176	استصلاح المناطق السقوية (استصلاح الشبكات وتجهيزات الري): 396 هك بكلفة 5 م.د بكل من: 1- مقسم القرية بمعتمدية سيدي عيش : 50 هك. 2- وادي النقاظ بمعتمدية المتلوي : 70 هك.	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		<p>1- استصلاح منطقة مقسم القرية بسيدي عيش : اوقفت الدراسة في مرحلتها الأولى لعدم توافق المنتفعين على تحديد المنطقة السقوية</p> <p>2- استصلاح منطقة وادي النقاظ بالمتلوي: برنامج 2020 الدراسة</p>	<p>2- الدراسة في مرحلتها الأخيرة و الإعلان عن ط توفر تمويل</p> <p>3- انطلاق الأشغال: 3 جانفي 2019</p> <p>القبول الوقي: 31 اوت 2019</p> <p>4- الدراسة في مرحلتها الأخيرة و الإعلان عن ط</p>	

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
	3- وادي السهيلي من معتمدية المتلوي : 60 هك. 4- سقدود 2 من معتمدية الرديف : 156 هك. 5- قرعة أولاد موسى من معتمدية قفصة الشمالية : 60 هك.					منتهية. تقدم الإنجاز على مستوى الدراسات 3- استصلاح منطقة وادي السهيلي بالمتلوي : انطلق في الانجاز. 2- 4- استصلاح منطقة سقدود بالرديف 156 هك: برنامج 2021 الدراسة منتهية 5 - استصلاح منطقة قرعة أولاد موسى بقفصة الشمالية: اوقفت الدراسة في مرحلتها الأولى لعدم توافق المنتفعين على تحديد المنطقة السقوية	
177	تحديث المناطق السقوية بوحدات قفصة.(الأشغال)	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	بعد انتهاء الدراسة سيتم البحث عن التمويل	الدراسات في المرحلة الأخيرة كلفة المشروع تناهز ال 50 م د و لا يمكن تحديد أجال إلا بعد إيجاد خط تمويل
178	تحديث المناطق السقوية بوحدات قفصة (الدراسة)	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		المرحلة الأخيرة من الدراسة تنتهي موفى شهر مارس 2019	
179	احداث إدارة جهوية بالجنوب الغربي بقفصة	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه		- الهيكل الحالية للشركة تخضع إلى مقتضيات الأمر عدد 509 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 والذي ينص على أن تمثيلية الشركة بالجهة تتم عبر أقاليم وبالتالي لا يمكن تغييرها إلا بعد	

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
						إصدار أمر حكومي ينص على الإحداثيات الجديدة علما وأن الشركة تقوم حاليا بدراسة هيكلية جديدة لتمثيلياتها في الجهات بما في ذلك ولاية قفصة وسيتم إحداث إدارات جهوية تدريجيا اعتمادا على معايير سيتم وضعها مستقبلا. وتقوم الشركة حاليا بالإجراءات الضرورية للمصادقة على مشروع الهيكلية طبقا للتراتب الجاري بها العمل والتي ستفضي في النهاية إلى تنقيح الأمر المذكور.	
180	إحداث 7 آبار عميقة بكلفة 2.3 م.د بكل من: 1- البركة أم العرائس (معمدية أم العرائس): 6 أشهر 2- السدايرية بالقصر (معمدية القصر): 6 أشهر 3- ريشة النعام بالمتلوي (معمدية المتلوي): 6 أشهر 4- الصغائرية وليباي (متكيدس) معمدية قفصة الشمالية: 6 أشهر 5- واد الأبيض (معمدية القطار): 6 أشهر 6- حفر بئر برج رابع بأم العرائس: تقدم الأشغال 100 % 7- العجرمية (معمدية المتلوي): 8 أشهر 8- فطناسة-الدوارة (معمدية أم العرائس):	م.وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	تم الانجاز	1- حفر بئر بالبركة بأم العرائس: تقدم الإنجاز 100% (19 ل/ث و 4.2 غ/ل). 2- حفر بئر بالزدايرية بالقصر: تقدم الإنجاز 100% (22 ل/ث و 2 غ/ل). 3- حفر بئر بريشة النعام بالمتلوي: تقدم الإنجاز 100% (7,5 ل/ث و 1 غ/ل). 4- حفر بالمتكيدس (الصغائرية الليباي) بقفصة الشمالية: تقدم الإنجاز 100% (18 ل/ث و 1 غ/ل). 5- حفر بوادي الأبيض بالقطار: تقدم الإنجاز 100% (40 ل/ث و 1,2 غ/ل). 6- حفر بئر برج رابع بأم العرائس: تقدم الأشغال 100 %. 7- حفر بئر بالعجرمية بالمتلوي: انطلق الأشغال بعد تغيير الموقع 18 مارس 2019	7- انطلاق الأشغال: 15 أبريل 2019 وانتهائها 30 سبتمبر 2019 8- لا يمكن تحديد أي تاريخ إلا بعد فض إشكال الاعتراض

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
	6 أشهر					8- حفر بئر فطناسة بالدوارة بأم العرائس: اعتراضات من طرف المواطنين على موقع الحفر.	
181	إحداث بئر عميقة تعويضية سقدود 5 بالرديف بعمق 1300 متر وبكلفة 1.5 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	تقدم الإنجاز %100	تقدم الإنجاز أشغال حفر البئر : 100% (55 ل/ث)	أنجز
182	احداث ابار	ج. !. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	للحذف قرار مكرر (انظر 165-173- 188)	
183	الموافقة على قائمة الابار المقترحة للري المكثف بكل من القطار وام العرائس وقفصة الجنوبية والقصر والرديف.	ج. !. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	1 : مناطق مكثفة على أبار موجودة - المشرف من معتمدية القطار وقرعة السند من معتمدية السند : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط للإعلان عن طلب العروض للأشغال بقية المشاريع سيتم الإعلان عنها خلال 2019 بعد استكمال الدراسات.	
184	الموافقة على قائمة الابار المقترحة للري التكميلي لكل من السند زانوش قفصة الشمالية بلخير ام العرائس سيدي عيش قفصة الجنوبية القطار القصر الرديف وسيدي بوبكر.	ج. !. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	1- مناطق ري تكميلي على أبار موجودة: - منطقة الزلاص من معتمدية أم العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط للإعلان عن طلب العروض للأشغال - منطقة واد السردوك من معتمدية أم العرائس : مرحلة أخيرة من الدراسة في طور إعداد كراسات الشروط للإعلان	

نفس القرارات من 171 الى 174

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
						عن طلب العروض للأشغال بقية المشاريع سيم الإعلان عنها خلال 2019 بعد استكمال الدراسات	
185	إنجاز برنامج تدعيم التنمية الفلاحية بكلفة 4.6 م.د بتمويل "شركة فسفاط قفصة" لسنة 2014 ويشمل التدخلات التالية: - إقتناء آلة رافعة تيليسكوبية محمولة بشاحنة: بكلفة 0.623 م.د على مدى 3 أشهر - إقتناء معدات هيدروميكانيكية: بكلفة 0.3 م.د على مدى 6 أشهر إحداث بئر تعويضية سقدود 6 بالرديف: بكلفة 1.358 م.د على مدى 8 أشهر .	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري / وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	تم الانجاز	تمت عملية التزود بألة رافعة تيليسكوبية محمولة بشاحنة واقتناء معدات هيدروميكانيكية. وتم حفر البئر التعويضية سقدود 6 بالرديف بنسبة 100 % (حوالي 55 ل/ث و3غ/ل).	أنجز
186	تهيئة شبكة تزويد المنطقة السقوية بريشة النعام من معتمدية المتلوي بمياه الري من آبار رؤوس العيون .	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	في طور الانجاز	انطلقت الأشغال في أكتوبر 2016 - مدة الإنجاز : 12 شهرا - تقدم الإنجاز : 40 % - ملاحظة : لقد توقفت الأشغال في السابق على مستوى gorge الثالثة لحين خلاص الغير (لقد تم فتح اعتمادات إضافية 268 أد في شهر جويلية لخلاص معلوم شركة السكك الحديدية وعند العودة في الأشغال مرتبط بإصلاح السكة الحديدية ولا يمكن تحديد أي تاريخ إلا بعد إعادة إصلاح السكة الحديدية وقع الإعلان عن طلب العروض للتجهيز بالطاقة الشمسية للآبار القديمة	

ع/ر	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية 11 أبريل 2019	البرنامج
						<p>من طرف المقاوله وعلى إثر نزول الأمطار الأخيرة تعطلت الأشغال نهائيا من جديد حيث تم جرف السكة على مستوى gorge الثالثة ولا يمكن إتمام المشروع إلا بعد إصلاح السكة الحديدية)</p> <p>- نظرا لاستحالة التنفيذ حاليا طلبت المقاوله فسخ الصفقة و سيتم ذلك حال ارجاع القنوات المقتناة ضمن المشروع إلى الورشة المركزية للمندوبية</p> <p>- تمت مراسلة المقاوله في الغرض و مدها بعدم اعتراض الجمعية المائية على إرجاع القنوات</p>	
187	تهيئة وتعبيد 47 كم من المسالك الفلاحية بكل من السند وسيدي يعيش وقفصة الشمالية بكلفة 7 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	منجز	انطلقت الأشغال في شهر سبتمبر 2016 تقدم الإنجاز 100 %	أنجز
188	التسريع في مشروع تنمية جنوب ولاية قفصة - الأسقاي-	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		<p>دراسة المكونات: العرض على لجنة الصفقات انطلاق الدراسة : 2019/04/30 انتهاء الدراسة : 2019/12/30</p> <p>الدراسة المائية: بصدد التعاقد بالصفقة انطلاق الدراسة : 2019/04/30 انتهاء الدراسة : 2019/12/30</p> <p>تم الإعلان عن طلب العروض لتحديد مكونات المشروع وطلب عروض ثاني لدراسة المائدة المائية للأسقاي.</p>	