

## متابعة تقدم انجاز المشاريع البلدية

البرنامج الاستثمار السنوي PAI :المشاريع المبرمج انجازها لسنتي 2019 و 2020 بلدية حمام الشط الى حدود 2021/05/25  
الوحدة: الف دينار

ع/ر	اسم المشروع	الكلفة (*) أو التقديرات	مكونات المشروع و مرحلة الانجاز	تاريخ الموافقة المبدئية	تاريخ انطلاق الأشغال	التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال	نسبة تقدم الأشغال/ دراسات	نسبة تقدم الانجاز المالي
01	تعبيد الطرقات برنامج سنة 2018	1077	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعبيد 5000 م2 من الطرقات بـ 4 مناطق</li> <li>• انطلقت الأشغال بتاريخ 2020/12/18 بعد فسخ الصفقة مع مقاوله "sotrages"</li> <li>• انتهت الأشغال</li> </ul>	***	2020/12/18	2021/04/16	% 100	% 70
02	تهيئة الأرصفة المحاذية لساحة الفسحة و 14 جانفي	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم اعطاء الأذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 05 ديسمبر 2019</li> <li>• توقفت الأشغال نظرا لتداخلها مع مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2018</li> <li>• استأنفت الأشغال</li> </ul>	***	2019/12/05	***	% 100	% 88
03	انجاز مشروع تصريف مياه الامطار ( 2019 )	265	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم اعطاء الأذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 2020/08/21</li> <li>• انتهت الأشغال</li> </ul>	***	2020/08/21	2020/12/18	% 100	%63
04	تهيئة الممر المؤدي الى الشاطئ	342	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم اعطاء الأذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 2020/09/17</li> <li>• تم وضع الخرسانة الاسفلتية للطريق و لملأى السيارات</li> </ul>	***	2020/09/17	2021/01/14	% 95	%20
06	تهيئة الكورنيش بحمام الشط	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم تحيين الدراسة الفنية واحالتها الى وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي التي أبدت رايها بالموافقة و هي الان بصدد اعداد الاتفاقية</li> <li>• تم الإعلان عن طلب العروض لاختيار المقاوله يوم 16 مارس 2021 و حدد اخر اجل لقبول العروض ليوم 31 مارس 2021</li> <li>• تم تعيين المقاول وهو الان بصدد اعداد الامثلة التنفيذية للمشروع</li> </ul>	***	***	***	تم تعيين المقاول	***
07	تعبيد الطرقات ببنر الباي و برج السدرية	138	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم اختيار المقاوله و إحالة ملف الموافقة النهائية على تمويل المشروع لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بتاريخ 2021/01/22</li> <li>• بصدد تسجيل الاستشارة</li> <li>• تم اعطاء الأذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 2021/01/26</li> </ul>	201/01/08	2021/01/26	2021/05/25	% 80	% 34

08	تعبيد الطرقات بمدخل حي علي بالفالح	60	• تم اختيار المقاوله • تم اعطاء الاذن الاداري بانطلاق الاشغال بتاريخ 15 فيفري 2021 • انتهت الاشغال	***	2021/02/15	2021/05/25	% 100	% 98
09	تصريف مياه الامطار بنهج الاهرام	60	• تم اعطاء الاذن الاداري بانطلاق الاشغال بتاريخ 2020/12/21	***	2020/12/21	2021/03/30	% 100	% 55
10	تأهيل شبكة التنوير العمومي	157	• تم اختيار المقاوله لانجاز بصدد تسجيل الصفقة • انطلقت الاشغال بتاريخ 23 مارس 2021	***	2021/03/31	2021/07/28	% 50	% 00
11	تجميل مدخل برج السدرية	51	• تم اعطاء الاذن الاداري بانطلاق الاشغال بتاريخ 01/02/2021	***	2021/02/01	2021/06/11	% 70	% 00
12	تهينة فضاء المواطن	60	• بصدد الفرز لاختيار المقاوله	***	***	***	بصدد فرز العروض	% 00
13	تهينة قاعة الاجتماعات	30						
14	انجاز محطة فولطوضونية بقصر البلدية	150	• تم اختيار المقاوله • تم اعطاء الاذن الاداري بانطلاق الاشغال بتاريخ 2021/01/26	***	2021/01/26	2021/04/25	% 70	% 00
15	مراجعة مثال التهينة العمرانية	10	• بصدد تحضير الإعلان عن طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات خاصة بعد صدور الامر الحكومي من الوزراء المعنيين بالتجهيز و الفلاحة و الشؤون المحلية و البيئة المؤرخ في 2020/11/25	***	***	***	في انتظار توفر الاعتمادات اللازمة لذلك	% 00
16	تهينة سوق يومي للخضر و الغلال ببرج السدرية ( 2020-2019 )	326	• انجاز محلات لبيع الخضر و الغلال بجزء من المستودع البلدي على مساحة 300 م م • تم اعطاء الاذن الاداري بانطلاق الاشغال بتاريخ 2020/08/28 • انتهت الاشغال بتاريخ 2021/04/13 و تمت المعاينة للقبول الوقتي للاشغال بتاريخ 2021/04/23 مع اعتبار التحفظات	***	2020/08/28	2021/04/24	%100	% 86

**البرنامج الاستثمار السنوي PAI :المشاريع المبرمج انجازها لسنة 2021 ببلدية حمام الشط الى حدود 2021/05/25**  
الوحدة: الف دينار

ع/ر	اسم المشروع	الكلفة (*) أو التقديرات	مكونات المشروع و مرحلة الانجاز	تاريخ الموافقة المبدئية	تاريخ انطلاق الأشغال	التاريخ التقديري لانتهاؤ الأشغال	نسبة تقدم الأشغال/ دراسات	نسبة تقدم الانجاز المالي
01	تعبيد الطرقات برنامج سنة 2021	267	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اختيار مكتب الدراسات</li> <li>انطلقت الدراسات بتاريخ 2021 /02/22</li> <li>تمت المصادقة في الدراسة التفصيلية المحينة للمشروع</li> <li>تم الإعلان عن طلب العروض بإجراءات مبسطة لاختيار المقاولين في 21 ماي 2021 و حدد اخر اجل لقبول العروض ليوم 10 جوان 2021</li> </ul>	***	***	***	% 80	% 00
02	تهيئة شارع الفسحة	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اختيار مكتب الدراسات</li> <li>انطلقت الدراسات بتاريخ 2021 /02/22</li> <li>تمت المصادقة على الدراسة التفصيلية للمشروع و مراسلة وزارة الشؤون المحلية و البيئة للمساهمة في التمويل</li> <li>تم الاتفاق مع مكتب الدراسات على تقديم ملف طلب العروض مفصلا حسب الأقساط</li> </ul>	***	***	***	% 80	% 00
03	إتمام تهيئة ملعب حي و منطقة خضراء بنهج قرطاج	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اختيار مكتب الدراسات</li> <li>انطلقت الدراسات بتاريخ 2021 /02/22</li> <li>تم النظر في الدراسة التفصيلية للمشروع بتاريخ 2021/04/19 و تم تقديم دراسة تفصيلية محينة بتاريخ 2021/05/07 مع حذف بعض الفصول الخاصة البئر و الأشجار و "engazonnement"</li> <li>من المؤمل الإعلان عن الاستشارة لاختيار المقاولين في اواخر ماي 2021</li> </ul>	***	***	***	% 80	% 00